

Gaël BERTRAND

	avril 2017									
	S 16					S 17				
	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ECLUSE AU DROIT DE LA VOIE VERTE</b>										
Terrassement, fourniture et pose des bordures										
Reprise de la voirie au droit de l'aménagement										
Mise en place de la signalisation réglementaire										
<b>AVENUE DE LA GARE</b>										
Balayage de la voirie										
Mise en oeuvre de PATA										
Bicouche 6/10 4/6										
<b>MONTEE DE MONTBOGRE</b>										
Balayage de la chaussée										
Point à temps manuel										
Bicouche 6/10 4/6										
<b>RUE DE BASSEVELLE</b>										
Scarification et reprise de la forme de la zone endommagée										
Reprise en enrobés										
<b>RUE DE LA DALUZ</b>										
Création de revers d'eau en enrobés										
Création de passage d'eau dans l'accotement										
Scarification des zones à reprendre										
Enduit bicouche sur zones détériorées										
<b>RUE DU TREUIL</b>										
Préparation avant enrobés										
Mise en oeuvre des enrobés										
Mise en oeuvre d'enrobés dans les entrées										
Balayage de la voirie										
Point à temps manuel sur la chaussée										
Enduit 6/10 4/6 sur la chaussée										
<b>RUE DU CIMETIERE</b>										
Mise en oeuvre d'un drain en remplacement de la cunette en enrobés										
Décapage de l'ensemble de la voirie										
Terrassement des zones effondrées										
Fourniture et mise en oeuvre de 0/80 sur 50 cm										
Fourniture et mise en oeuvre de bordure T2										
Fourniture et mise en oeuvre de bordure quai bus										
Fourniture et mise en oeuvre de 0/31,5 pour réglage										
Couche d'imprégnation										
Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume										
Fourniture et mise en oeuvre de la couche de roulement										
Revêtement des trottoirs										
Reprise des marquages au sol										